



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ

Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA - CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA PILOTO

MUNICÍPIO - REGENTE FEIJO S.P.

ÁREA A SER CONSTRUÍDA - 324,45 M2

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL	%
01.	INFRA ESTRUTURA	44.849,14								44.849,14	8,37
02.	SUPER ESTRUTURA		51.151,86	36.773,86						87.925,72	16,40
03.	PAREDES E PAINEIS		61.272,04							61.272,04	11,43
04.	IMPERMEABILIZAÇÃO		5.315,19	3.133,42						8.448,61	1,58
05.	INSTALAÇÕES ELETRICAS			348,30					22.903,73	23.252,03	4,34
06.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				11.688,78			5.240,71		16.929,49	3,16
07.	REVESTIMENTO				8.938,78	17.065,82	29.126,20			55.130,80	10,28
08.	PISOS INTERNOS						5.920,25	60.212,39		66.132,64	12,34
09.	ESQUADRIAS						60.519,97	7.084,00		67.603,97	12,61
10.	PINTURAS							15.246,26	35.032,46	50.278,72	9,38
11.	COBERTURA					50.204,57				50.204,57	9,36
12.	LIMPEZA								4.107,14	4.107,14	0,77
	TOTAL DO MÊS	44.849,14	117.739,09	40.255,58	20.627,56	67.270,39	95.566,42	87.783,36	62.043,33	536.134,87	100,00
	TOTAL ACUMULADO		162.588,23	202.843,81	223.471,37	290.741,76	386.308,18	474.091,54	536.134,87		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	8,37	30,33	37,83	41,68	54,23	72,05	88,43	100,00		

Regente Feijó, 23 de janeiro de 2.018.

SERGIO TUNIS MARTINS
CREA 0601312800

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ

Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo